

Gemeente Loon op Zand
Gemeenteraad
Postbus 7
5171 CV KAATSHEUVEL



Datum	Verzenddatum	Zaaknummer	uw kenmerk	uw brief / registratienr.
18-nov-2025		Z25-000669		/

Onderwerp
Toezegging 23: Beantwoording raadsvragen t.b.v. BERAP 2025

Geachte gemeenteraadsleden en fractieondersteuners,

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel over de Bestuursrapportage 2025 heeft het college van B&W toegezegd de vragen van de fractie Gemeentebelangen schriftelijk te beantwoorden.

In het onderstaande overzicht beantwoorden wij alle aangeleverde vragen van Gemeentebelangen één voor één. Ter verduidelijking hebben wij per project een tabel toegevoegd met het verloop van dat krediet. Deze tabellen sluiten aan op de reeds opgestelde documenten binnen de planning- en controlecyclus, zoals de begroting, bestuursrapportage en jaarstukken.

1. De rotonde aan de Europalaan met het Paulus Potterplein.

a. Wat is het verloop geweest van dit krediet en het verloop van de bouw?

Het krediet voor de aanleg van de rotonde is tijdens de vaststelling van de begroting 2022 beschikbaar gesteld. Om werk met werk te maken is eind 2022 het krediet voor de aanleg van een plateau voor een fietsoversteek Europalaan - Vlier samengevoegd met het krediet van de rotonde aan de Europalaan met het Paulus Potterplein. Het werk is uitgevoerd in het vierde kwartaal van 2023. Dit zoals is beschreven in de voortgangsrapportage van december 2023.

b. Wat is de reden dat we € 43.000,- overhouden?

Door eind 2022 te besluiten om werkzaamheden beter op elkaar af te stemmen, hebben we werk met werk kunnen maken. Dit heeft een voordeel op de werkzaamheden opgeleverd van € 43.000.

Planning- en Controlecyclus	Bedrag
Gevoteerd in begroting 2022	€ 480.000
Krediet Europalaan - Vlier (aanleggen plateau fietsoversteek)	€ 81.750
Totaal krediet (samenvoeging 2 kredieten)	€ 561.750
Totale investering - uitgaven daadwerkelijk	€ 518.750
Berap 2025: Restant krediet naar krediet Europalaan - Dreefseweg	€ 43.000

2. De rotonde aan de Europalaan met de Dreefseweg.

Het krediet voor de aanleg van de rotonde is tijdens de vaststelling van de begroting 2022 beschikbaar gesteld. Om werk met werk te maken is eind 2022 het krediet voor het aanpassen van de voorrang voor fietsen bij rotonde Europalaan-Marktstraat samengevoegd met het krediet van de rotonde aan de Europalaan met de Dreefseweg. Tijdens de Berap 2023 is aan de van de raming van het project een aanvullend krediet beschikbaar gesteld.

a. Hoe kan het zijn dat er geen verdere voortgangsrapportages gemaakt zijn?

De voortgang van dit project is opgenomen in de documenten binnen de planning- en controlecyclus. Er is één voortgangsrapportages gemaakt.

Zoals aangekondigd in de voortgangsrapportage zijn we in het voorjaar van 2024 gestart met de werkzaamheden. Enexis en Brabant Water hadden noodzakelijk werkzaamheden aan de kabels & leidingen.

b. Zijn er kosten te verhalen op een derde partij? Zo ja, hoeveel, zo nee, waarom niet?

De werkzaamheden van Enexis liepen uit, waardoor onze aannemer pas in het najaar van 2024 kon doorgaan met de aanleg van de rotonde. Hierdoor moesten geplande werkzaamheden, zoals het asfalteren, worden uitgesteld en opnieuw ingepland.

Het project is niet binnen het vastgesteld krediet uitgevoerd. Onze aannemer bracht stagnatiekosten in rekening. Daarnaast zijn er enkele ontwerpwijzigingen doorgevoerd. Deze meerkosten kunnen we, vanwege contractuele afspraken, niet verhalen op derden.

c. En dan als laatste vraag: blijft het hierbij voor deze rotonde? Hebben we nu alle kosten in beeld? We zagen dat er in de zomer nog werkzaamheden gedaan zijn aan de rotonde, krijgen we nog een aanvullende kostenpost hiervoor of was dit al inbegrepen?

De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Het werk is eind 2024 opgeleverd. De beplanting is aangeplant in het eerste kwartaal 2025, verder zijn er in het voorjaar van 2025 nog wat werkzaamheden uitgevoerd. Voor de afronding van het werk is een reservering opgenomen binnen de totale investering. Er worden geen aanvullende kosten verwacht.

Planning- en Controlecyclus	Bedrag
Gevoteerd in begroting 2022	€ 480.000
Krediet Europalaan - Marktstraat (aanpassen voorrang fietspad)	€ 32.025
Berap 2023: Bijstelling raming/indexering	€ 76.804
Totaal krediet	€ 588.829
Totale investering – uitgaven daadwerkelijk	€ 781.829

Berap 2025: Bijstelling investering onvoorzien meerwerk/indexering	€ 150.000
Restant krediet rotonde Europalaan-Paulus Potterplein	€ 43.000

3. De rotonde aan de Horst-Duinlaan.

a. *Het totaal gevoteerde krediet is voor zover wij hebben kunnen zien € 586.000,-. Kunt u aangeven of we de aanleg hiervan wel binnen dit budget redden?*

In de raadsvergadering van 30 maart 2023 heeft uw raad opdracht gegeven voor het realiseren van een rotonde op de kruising Horst-Duinlaan en het verbeteren van de structuur en oversteek van de fietspaden langs de Horst tot aan de Duinlaan. Voor het project heeft u een krediet van € 900.000 (incl € 435.000 subsidie Provincie) beschikbaar gesteld. In het voorjaar van 2025 zijn de werkzaamheden gestart. De oversteek Horst-Duinlaan is weer opengesteld voor fietsverkeer op 18 juli 2025. De rotonde is opengesteld op 5 september voor al het verkeer. De werkzaamheden vallen binnen het beschikbare krediet.

b. *Wanneer ontvangt de raad hierover informatie? (RIB met voortgangsrapportage of komt dit in de slotwijziging?)*

De financiële voortgang wordt opgenomen in de jaarrekening.

Planning- en Controlecyclus	Bedrag
Raadsbesluit 2023 (incl € 435.000 subsidie Provincie)	€ 900.000
Raadsbesluit 2023 Krediet riolering	€ 151.000
Berap 2024: Ophoging krediet	€ 53.601
Totaal krediet	€ 1.104.601
Totale investering – uitgaven daadwerkelijk	nog niet bekend

4. Salmrijck verharding en groen (2024).

a. *Ook over dit project is in iBabs geen voortgangsrapportage te vinden, als we zoeken op "Salmrijck" is de laatste RIB uit 2022. Onze vraag is dan ook, waarom niet?*

Het klopt dat er na het raadsvoorstel van 16 mei 2024 geen raadsinformatiebrief is opgesteld. Voor civiele werken wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de projecten conform de planning- en controlecyclus.

In de raadsvergadering van 16 mei 2024 heeft uw raad een extra krediet beschikbaar gesteld van € 225.000 voor de ontwikkeling van de openbare ruimte SalmRijck. Hiervan heeft € 70.000 betrekking op groen en € 155.000 op verharding. Het krediet bleek niet voldoende om al het werk uit te voeren. Het krediet is met € 53.000 overschreden. De grootste kostenpost ontstond doordat de vrijgekomen grond niet hergebruikt kon worden. Deze werd afgevoerd en gestort, terwijl tegelijkertijd nieuwe, schone grond moest worden aangevoerd.

Planning- en Controlecyclus	Bedrag
Gevoteerd in raadvorstel 16 mei 2024	€ 225.000
Totaal investering	€ 278.000
Berap 2025: Bijstelling investering onvoorzien meerwerk	€ 53.000

5. Willibrordusstraat-Salmrijck.

De kredieten voor de reconstructie van de Willibrordusstraat-Salmrijck zijn tijdens de vaststelling van de begroting 2022 en 2023 beschikbaar gesteld. Bij de berap 2024 zijn deze bedragen geïndexeerd. Het krediet bedraagt nu € 1.110.530.

a. Kunt u aangeven waaraan dit bedrag is uitgegeven?

Het bedrag van € 55.003,- dat tot nu toe is uitgegeven is besteed aan onderzoeken en voorbereidingen voor de reconstructie van straat.

b. Wat is de stand van zaken rondom dit project?

Het werk is onlangs samen met het werk in de van Immerseelstraat, Tijsmanstraat en Strieckenlaan aanbesteed. Het werk is binnen de beschikbare kredieten gegund. De start van de werkzaamheden zijn gepland in januari 2026. Op dit moment zijn er alleen nog maar kosten gemaakt voor het ontwerp en de hierbij behoorde onderzoeken.

c. Moeten we al met een indexering rekening gaan houden en zo ja hoeveel?

Er wordt rekening gehouden met indexering volgens de GWW sector, de geldende systematiek.

Planning- en Controlecyclus	Bedrag
Gevoteerd in begroting 2022	€ 408.000
Gevoteerd in begroting 2023	€ 650.000
Berap 2024: indexering	€ 52.530
Totaal krediet	€ 1.110.530
Totale investering – uitgaven daadwerkelijk	nog niet bekend

Het college van B&W beschouwt toezegging 23 hiermee als afgedaan.

Het college van burgemeester en wethouders;

de secretaris,

de burgemeester,

drs. C.A. de Haas, MBA

mr. D.S.C. Jansen